

擴堂開支

直至2010年11月26日有關劃則師費用、顧問費用、用地圖則、建築證及銀行貸款申請等費用：**\$524,378.52**

建築工程開支（直至2010年11月26日）：

項目	預算	支出（包括稅項）
Site Setup, Earth Work, Foundations	\$200,967.48	\$179,274.10
Basement Floor, Exterior Foundation, Masonry	\$307,707.41	\$292,034.13
Structural Steel, Precast Floors, Roof Trusses	\$387,695.78	\$364,897.38
Structural Wood Framing, Electrical & Mechanical, Roofing	\$1,049,082.39	\$517,195.30
Exterior Windows & Doors, Doors, Interior Finishes	\$530,039.43	\$123,536.02
Floor Finishes, Insulation, Site Work	\$574,036.73	\$267,381.11
Miscellaneous, Wages, Fees	\$439,785.16	\$152,786.29
合共	\$3,489,314.38	\$1,897,104.33
扣除稅項後的建築工程總開支: \$1,703,537.87		

建築預算：**\$3,489,314.38**



室內設計預算：**\$264,058.13**

合共：**\$3,753,372.51**

08年10月4日至10年11月21日

建堂基金奉獻：**\$861,686.00**

已向銀行提取建築貸款：**\$1,589,466.60**



擴堂報告

仕嘉堡華人宣道會

101128

盡忠完成建造神的殿

...這地的百姓，你們都當剛強作工，因為我與你們同在。
這是萬軍之耶和華說的。《哈該書》2:4b

(一) 工程進度：11月份已完成的工程：

- 整個擴堂的結構工程(Structural Construction)：從金屬屋頂到外牆的磚塊和石塊，屋頂已經由獨立檢查員核實施工質素良好；
- 更換 139 建築物一半的屋頂瓦；
- 擴闊第二幅地路邊的出入口及關閉近西副堂的出入口；
- 第三幅地的渠務工程；
- 第二及第三幅地東面安裝新圍欄；
- 第二及第三幅地加上安全島(註：這是市政府的要求)；
- 部份第二及整個第三幅地鋪上瀝青；
- 在所有安全島及路邊植樹。

當看到以上的清單時，讓我們向天父獻上無盡的感恩！TD Bank 經理視察我們的工程進度時，也驚嘆這是奇蹟(miracle)。從 5 月 3 日開始掘地至今短短 7 個月我們已完成擴堂的結構及外圍工程，並且上帝也保守著工人的安全，這全是神恩典！在冬天時間，我們就要完成餘下的室內裝修。盼望在明年入春時教會可以申請入伙紙(Occupancy Permit)。

(二) 財務狀況：我們在 11 月中提取了第三筆銀行貸款；並且因著工程進度已超過一半，銀行也讓我們從\$50 萬的「鎖定」“lock-in”定期存款取回\$25 萬作日常流動資金。

(三) 室內傢具 / 器材：本期內頁將會報告有關的預算。**請注意目前銀行貸款是不包括將來這些室內傢具 / 器材支出**，懇請弟兄姊妹為此項目禱告和奉獻(奉獻入建堂基金即可)。

擴堂的室內家具 / 器材預算



擴堂影音器材:	\$132,019.78
擴堂室內家具:	\$132,038.35
總預算:	\$264,058.13

- *以上預算是不計稅項。
- *影音器材將於申請入伙紙前逐步安裝。
- *室內家具將於申請入伙紙後逐步購買。



兒童事工地庫（育嬰室、幼兒室、兒童崇拜室、少年崇拜室、兒童事工辦事處）
主要家具：教學用具、小朋友尺寸椅子、牆櫃等。



一樓（崇拜禮堂、廚房及茶室 Cafeteria）
主要家具：崇拜座椅、廚具、小型餐桌及座椅等。



二樓（崇拜禮堂、祈禱室、資源中心及圖書館辦事處）
主要家具：崇拜座椅、書架、電腦桌、圓桌、走廊座椅等。